# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 01 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/BTP/SD/EST/03/22-23

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

**ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Providing New Borewells and CC Roads, Drains Developments in Rachenahalli and Others Adjecent layout ಕಾಮಗಾರಿಯ** Modified Estimate, Work Slip, Comparitive Statement **ಮತ್ತು** EIRL **ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.**

**ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. BBMP/EE/BTP/WO/151/19-20 , dt. 08.11.2019**

**ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 006-20-000009**

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.06(ಥಣಿಸಂದ್ರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ **Providing New Borewells and CC Roads, Drains Developments in Rachenahalli and Others Adjecent layout** ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 199.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ P-3727 SC-SP/TSP Mukyamantrigala Nava Bangaluru Yojane ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು M/s KRIDL ರವರಿಗೆ BBMP/EE/BTP/WO/151/2019-20, Date. 08.11.2019 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಅದರಂತೆ, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೊಳವೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣಗಳು ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಉಳಿಕೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಮೇಸ್ತ್ರೀಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಥಣಿಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ಇಲಾಖೆಯಿಮದ ಕಾವೇರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆತ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉಳಿಕೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ರೂ. 1,78,60,511.00 (Excluding GST, Including KRIDL Charges & Labour Cess) ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ work Slip Amount Rs. 16,02,171.00 (9.17%) ಹಾಗೂ EIRL Amount ರೂ. 16304.95 (0.09%) ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತು ರೂ. 1,74,63,213.00 (Excluding GST, Including KRIDL Charges & Labour Cess) ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ತಯಾರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಅಪ್ಲೇಯಾಗದ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳಿಗೆ ಸಹ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರೂ. 3,97,298.00 ಗಳ ಮೊತ್ತ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, Comparitive Statement, Work Slip ಹಾಗೂ EIRL ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

30.07.2022

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

4) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಸ್ಕೆಚ್ ಸಲಹೆಯಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, Work Slip & EIRL ಗೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

(5) C.E (Ylk)

6) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Providing New Borewells and CC roads, drains, developments in Rachenahalli and other adjusted layouts. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.199.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ1,94,98,393.00ಗಳು
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.16,02,171.00(9.17%)ಗಳು
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.16,304.95(0.09%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

CE(Ylk)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ